

АКТ

выездной проверки осуществления расходов связанных с реализацией программы «Комплексное развитие сельских территорий» на территории МО «Подкуровское сельское поселение»

р.п. Тереньга

от 07.08.2023 года

Контрольное мероприятие проведено на основании приказа муниципального учреждения Финансовый отдел муниципального образования «Тереньгульский район» от 01.08.2023 года № 19-пр, плана контрольных мероприятий муниципального учреждения Финансовый отдел МО «Тереньгульский район» на 2023 год.

Тема контрольного мероприятия: проверка осуществления расходов связанных с реализацией программы «Комплексное развитие сельских территорий» на территории МО «Подкуровское сельское поселение».

Проверяемый период: 7 месяцев 2023 года.

Контрольное мероприятие проведено консультантом отдела финансирования муниципального учреждения Финансовый отдел муниципального образования «Тереньгульский район» Галашиным В.П.

Срок проведения контрольного мероприятия, не включая периоды его приостановления, составил 3 рабочих дня с «02» августа 2023 года по «04» августа 2023 года.

Общие сведения об объекте контроля:

Муниципальное учреждение администрация муниципального образования «Подкуровское сельское поселение» Тереньгульского района Ульяновской области(далее - Учреждение) зарегистрировано в едином государственном реестре юридических лиц, за основным идентификационным номером 7321310350, с кодом постановки на учет 732101001.

Учредителем Учреждения является муниципальное образование «Подкуровское сельское поселение» Тереньгульского района Ульяновской области.

Учреждение является исполнительно-распорядительным органом местного самоуправления поселения.

Администрация поселения обладает правами юридического лица.

Администрация поселения осуществляет свою деятельность в соответствии с законодательными и иными актами Российской Федерации, Ульяновской области, уставом муниципального образования «Подкуровское сельское поселение», решениями Совета депутатов поселения, постановлениями и распоряжениями Главы администрации поселения.

Право подписи денежных и расчетных документов в проверяемом периоде имели: Киселёв И.В., Чурбанова О.Е.

В проверяемом периоде Учреждение имело лицевые счета:

- 03683115251 открытый в муниципальном учреждении Финансовый отдел муниципального образования «Тереньгульский район»;
- 04683115250 открытый в муниципальном учреждении Финансовый отдел муниципального образования «Тереньгульский район».

Настоящим контрольным мероприятием установлено:

В целях реализации программы «Комплексное развитие сельских территорий» на территории муниципального образования «Подкуровское сельское поселение» разработано и утверждено постановление № 83 от 08.09.2020 года «Об утверждении муниципальной программы «Развитие благоустройства территории населенных пунктов муниципального образования «Подкуровское сельское поселение» на 2021-2025 годы» (далее – муниципальная программа).

Муниципальная программа разработана в целях реализации мероприятий государственной программы Российской Федерации «Комплексное развитие сельских территорий», утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 31.05.2019 №696, государственной программы Ульяновской области «Развитие агропромышленного комплекса, сельских территорий и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Ульяновской области», утвержденной постановлением Правительства Ульяновской области от 14.11.2019 № 26/578-П.

Основной целью программы является комплексное решение проблем благоустройства, улучшение санитарного и эстетического вида территории муниципального образования «Подкуровское сельское поселение», повышение комфортности жизни граждан, озеленение территории поселения, улучшение экологической обстановки на территории сельского поселения, создание комфортной среды проживания на территории муниципального образования «Подкуровское сельское поселение».

Для достижения цели необходимо решить следующие задачи:

1. организация благоустройства, освещения и озеленения территории поселения;
2. приведение в качественное состояние элементов благоустройства населенных пунктов;
3. привлечение жителей села при решении вопросов благоустройства территории сельского поселения;
4. организация прочих мероприятий по благоустройству поселений, улучшение санитарно-эпидемиологического состояния территорий;
5. рациональное и эффективное использование средств местного бюджета;
6. организация взаимодействия между предприятиями, организациями и учреждениями при решении вопросов благоустройства;

7. создание доступной безопасной зоны отдыха для родителей с детьми;

8. создание условий для укрепления физического здоровья детей и организации активного отдыха для разных слоёв населения.

Целевые индикаторы муниципальной программы:

- количество высаженных зеленых насаждений;
- количество снесенных аварийных зеленых насаждений;
- устройство цветников и газонов;
- площадь ликвидированных несанкционированных свалок;
- уличное освещение;
- работы по установке площадки.

Перечень показателей (индикаторов), характеризующих ежегодный ход и итоги реализации муниципальной программы на 2023 год:

п/п	Наименование показателя (индикатора)	Единица измерения	Значение показателя (индикатора)
1	Количество высаженных зеленых насаждений	шт	9
2	Количество снесенных аварийных зеленых насаждений	шт	10
3	Устройство цветников и газонов	м ²	20
4	Площадь ликвидированных несанкционированных свалок	м ²	150
5	Уличное освещение	шт	0
6	Работы по установке площадки	шт	1

На 2023 год постановлением определены целевые индикаторы программы, в том числе работы по установке одной площадки. Программой также предусмотрены мероприятия по участию в региональном проекте «Пятилетка благоустройства» на территории муниципального образования «Подкуровское сельское поселение», которые предусматривают создание и обустройство зон спортивных площадок, площадок для занятия физической культурой и спортом. На реализацию мероприятия запланированы денежные средства в сумме 1581929,29 рублей, в том числе из бюджета муниципального образования «Подкуровское сельское поселение» 15819,29 рублей.

Муниципальная программа реализуется в один этап 2021-2025 годы.

Ответственным исполнителем муниципальной программы является Администрация муниципального образования «Подкуровское сельское поселение».

09.02.2023 года между Министерством Агропромышленного комплекса и развития сельских территорий Ульяновской области и Учреждением заключено соглашение № 73648438-1-2023-001 о предоставлении субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации бюджету муниципального образования «Подкуровское сельское поселение».

Предметом соглашения является предоставление из бюджета Ульяновской области в 2023-2025 годах бюджету сельского поселения субсидии на обеспечение комплексного развития сельских территорий (благоустройство сельских территорий) в соответствии с лимитами бюджетных обязательств, доведенными Министерству как получателю средств бюджета субъекта Российской Федерации, по кодам классификации расходов бюджетов Российской Федерации: код главного распорядителя средств бюджета субъекта Российской Федерации 287, раздел 05, подраздел 03, целевая статья 93202R5769, вид расходов 521, в целях достижения результатов региональной подпрограммы «Комплексное развитие сельских территорий».

Общий объем бюджетных ассигнований, предусматриваемых в бюджете муниципального образования «Подкуровское сельское поселение» на финансовое обеспечение расходных обязательств в целях финансирования которых предоставляется Субсидия, составляет:

в 2023 году 1581929 (один миллион пятьсот восемьдесят одна тысяча девятьсот двадцать девять) рублей 37 копеек, в 2024 году 2020101 (два миллиона двадцать тысяч сто один) рубль 01 копейка, в 2025 году 578000 (пятьсот семьдесят восемь тысяч) рублей 00 копеек.

Согласно пункту 2 статьи 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации объем бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение реализации муниципальных программ утверждается законом (решением) о бюджете по соответствующей каждой программе целевой статье расходов бюджета в соответствии с утвердившим программу муниципальным правовым актом местной администрации муниципального образования. В соответствии с решением Совета депутатов муниципального образования «Подкуровское сельское поселение» от 23.12.2022 №55/161 «О бюджете муниципального образования «Подкуровское сельское поселение» на 2023 год» на реализацию мероприятий муниципальной программы в 2023 году предусмотрено по разделу 05 03 «Благоустройство» - всего 1581929,37 рублей, в том числе за счет целевых средств от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации - 1566110,08 рублей.

Бюджетные средства из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в бюджет муниципального образования «Подкуровское сельское поселение» предоставлялись в виде субсидий из областного бюджета, в том числе за счет поступающих в областной бюджет средств федерального бюджета. Предоставление субсидий осуществляло Министерство Агропромышленного комплекса и развития сельских территорий Ульяновской области (далее - Министерство).

В рамках контрольного мероприятия проверены заключенные и исполненные муниципальные контракты по созданию и обустройству универсальной спортивной площадки для игры в минифутбол, волейбол, баскетбол в с. Солдатская Ташла.

При проверке использовались первичные документы бухгалтерского учета, данные сайта www.zakupki.gov.ru, сверка фактически выполненных работ, предусмотренных муниципальными контрактами.

В целях реализации мероприятий программы Учреждением заключено три договора(контракта):

1. №11/2023 от 20.12.2023 с ИП Васневым Александром Олеговичем, о выполнении работ по подготовке территории под площадку, МАФ. Цена договора - 565464,00 рублей;

2. №12/2023 от 20.12.2023 с ИП Васневым Александром Олеговичем, о выполнении работ по ограждению территории и разметки площадки. Цена договора - 444225,29 рублей;

3. №13/2023 от 20.12.2023 с ИП Васневым Александром Олеговичем, о выполнении работ по устройству резинового покрытия площадки. Цена договора - 572240,08 рублей.

Цены заключенных договоров(контрактов) определены проектно-сметным методом. К проверке представлено положительное заключение ООО «Центр ценообразования и экономического анализа» от 06.02.2023 года №0122 по итогам проверки сметной документации: «Создание и обустройство прилегающей территории «Центр тяжелой атлетики им. В.И.Сорокина» посредством установки огороженной универсальной спортивной площадки для игры в минифутбол, волейбол, баскетбол, в с. Солдатская Ташла, ул. Ульяновская, Тереньгульского района Ульяновской области».

В ходе контрольного мероприятия произведена сверка фактически выполненных работ. Сверка производилась визуально-инструментальным способом. В результате сверки оказалось, что объем работ представленный в актах выполненных работ соответствует фактическому объему. Работы по заключенным муниципальным контрактам выполнены в сроки, указанные в муниципальных контрактах, о чем свидетельствуют акты выполненных работ. Допущены нарушения сроков оплаты, из-за несвоевременного финансирования:

- работы по договору № 11-2023 на сумму 565464,00 рублей выполнены 30.05.2023 год, составлен акт о приемке выполненных работ, оплата за выполненные работы осуществлена платежным поручением № 302 от 04.07.2023 года. Оплата осуществлена по истечении 10 рабочих дней с момента оформления документа о приемке;

- работы по договору № 12-2023 на сумму 444225,29 рублей выполнены 14.06.2023 год, составлен акт о приемке выполненных работ, оплата за выполненные работы осуществлена платежным поручением № 301 от 04.07.2023 года. Оплата осуществлена по истечении 10 рабочих дней с момента оформления документа о приемке;

- работы по договору № 13-2023 на сумму 572240,08 рублей выполнены 14.06.2023 год, составлен акт о приемке выполненных работ, оплата за выполненные работы осуществлена платежным поручением № 302

от 04.07.2023 года. Оплата осуществлена по истечении 10 рабочих дней с момента оформления документа о приемке.

Пункт 13.1. статьи 34 Федерального закона «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» от 05.04.2013 № 44-ФЗ (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) предусматривает, что срок оплаты заказчиком поставленного товара, выполненной работы (ее результатов), оказанной услуги, отдельных этапов исполнения контракта, предусмотренный контрактом, заключенным по результатам определения поставщика (подрядчика, исполнителя), если извещение об осуществлении закупки размещено в единой информационной системе либо приглашения принять участие в закупке направлены с 1 января по 30 апреля 2022 года включительно, должен составлять не более пятнадцати рабочих дней, а с 1 мая 2022 года не более семи рабочих дней с даты подписания заказчиком документа о приемке, предусмотренного частью 7 статьи 94 Федерального закона № 44-ФЗ, при этом в случае **если оформление документа о приемке осуществляется без использования единой информационной системы, при этом срок оплаты должен составлять не более десяти рабочих дней с даты подписания документа о приемке**, предусмотренного частью 7 статьи 94 Федерального закона № 44-ФЗ.

Таким образом, в нарушение пункта 13.1 статьи 34 Федерального закона № 44-ФЗ Учреждением допущено нарушение срока оплаты работ по договорам(контрактам) о выполнении работ по созданию и обустройству прилегающей территории «Центра тяжелой атлетики им. В.И.Сорокина» на сумму 1581929,37 рублей.

Проверка своевременности, полноты и достоверности отражения в документах учёта выполненных работ проводилась на основании данных журнала учёта операций расчётов с поставщиками и подрядчиками по муниципальным контрактам, представленным к проверке. В ходе проверки нарушений не установлено. Огороженная универсальная спортивная площадка для игры в минифутбол, волейбол, баскетбол, принята к учету в качестве основного средства с балансовой стоимостью 1581929,37 рублей в июне 2023 года, имущество включено в реестр муниципального имущества сельского поселения.

Проверкой расчетов по муниципальным контрактам на выполнение работ нарушений не установлено. Авансовых платежей, не предусмотренных условиями контрактов, в проверяемом периоде, не имеется. Списание затрат на расходы учреждения осуществляется на основании актов выполненных работ. Списание дебиторской и кредиторской задолженности при отсутствии актов выполненных работ, перечисления денежных средств при отсутствии оправдательных документов в проверяемом периоде не производилось.

В ходе проведенной проверки установлено, что объект используется при проведении физкультурно-спортивных мероприятий жителями муниципального образования «Подкуровское сельское поселение» по назначению.

Информация о результатах контрольного мероприятия:

В результате проведения плановой выездной проверки осуществления расходов связанных с реализацией программы «Комплексное развитие сельских территорий» на территории муниципального образования «Подкуровское сельское поселение» выявлено следующее нарушение:

1. В нарушение пункта 13.1 статьи 34 44-ФЗ Учреждением допущено нарушение срока оплаты работ по договорам(контрактам) о выполнении работ по созданию и обустройству прилегающей территории «Центра тяжелой атлетики им. В.И.Сорокина» на сумму 1581929,37 рублей.

Объект контроля вправе представить письменные возражения на акт контрольного мероприятия в течение 15 рабочих дней со дня получения акта.

Приложение:

1. Копии договоров(контрактов);
2. Копии актов о приемке выполненных работ;